



Lista de Obras

Argumentos de Pesquisa

Atualizações

Agrupar por: Unidades Obras

Tipo de Obra:

Situação da Obra:

Classificação da Obra:

Programa:

Unidade:

Última atualização:

Nome da Obra / N° do Convênio / N° do PI / ID:

UF:

Esfera:

Possui foto: Sim Não Todas

Possui vistoria: Sim Não Todas

Possui restrição: Sim Não Todas

Possui PI: Sim Não Todas

Possui Aditivo: Sim Não Todas

Possui Supervisão: Sim Não Todas

Valor da Obra: De: Até:

Nível de Preenchimento:

% Executado da Obra: **Mínimo Máximo**

Incluir nova obra

| Ação | A | F | R | PI | AD | PG | ID | Nome da Obra | Unidade Implantadora | Município/UF | Data de Início | Data de Término | Situação da Obra | Última Atualização | Última Vistoria | Realizado por | % Executado | Valor da Obra |
|------|---|---|---|----|----|----|-------|--|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | 1100 | AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 25/09/2008 | 28/11/2008 | Concluída | 24/03/2009 15:54:50 (1141 dia(s)) | 10/10/2008 | Instituição | 100,00 | 950.000,00 |
| | | | | | | | 1103 | REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO II DO INSTITUTO BIOMÉDICO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 09/06/2008 | 11/09/2008 | Concluída | 24/03/2009 14:13:10 (1141 dia(s)) | 03/02/2009 | Instituição | 100,00 | 19.968,00 |
| | | | | | | | 12019 | CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO P | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 13/09/2010 16:47:14 (603 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12578 | REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO DA BIBLIOTECA CENTRAL | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 15:55:39 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12579 | REFORMA DOS PRÉDIOS DO CLA.BLOCOS II, III, IV E V | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:11:41 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12580 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:14:14 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12581 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:24:55 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12582 | REFORMA E RESTAURO DO BLOCO A DO CCJP. | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:27:30 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12583 | REFORMA DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS (CCH) | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:35:16 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12585 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CCET E IBIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:43:24 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |

| Ação | A | F | R | PI | AD | PG | ID | Nome da Obra | Unidade Implantadora | Município/UF | Data de Início | Data de Término | Situação da Obra | Última Atualização | Última Vistoria | Realizado por | % Executado | Valor da Obra |
|------|---|---|---|----|----|----|-------|--|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 12586 | REFORMA DOS PRÉDIOS DO INSTITUTO BIOMÉDICO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:53:03 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 12587 | REFORMA E ADEQUAÇÃO NOS PRÉDIOS DA ESCOLA DE NUTRIÇÃO E DA E | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 16:53:11 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 12588 | REFORMA E RESTAURO DO PRÉDIO DA REITORIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 26/11/2010 17:00:50 (529 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | 0,00 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 14785 | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NO CCJP | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 22/08/2011 | 18/04/2012 | Em Execução | 26/03/2012 12:15:29 (43 dia(s)) | 13/02/2012 | Instituição | 0,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 14786 | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NA ESCOLA DE MEDICINACCBS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 01/12/2011 | 28/07/2012 | Em Execução | 26/03/2012 14:05:38 (43 dia(s)) | 14/02/2012 | Instituição | 0,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 17307 | REFORMA SALA PARA COORDENAÇÃO E SECRETARIA MESTRADO DIREITO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Licitação | 02/08/2011 15:48:37 (280 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 17925 | REFORMA E ADAPTAÇÃO SALA DE AULA DO DEPARTAMENTO DE GENÉTICA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 27/02/2012 | 28/03/2012 | Concluída | 30/03/2012 15:44:21 (39 dia(s)) | 28/03/2012 | Instituição | 100,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 20280 | REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO CCH | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 09/09/2011 21:56:45 (241 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 20799 | REFORMA DOS BLOCOS III E IV DO CENTRO DE LETRAS E ARTES | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Licitação | 07/11/2011 20:43:13 (183 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 21208 | REFORMA DO LABORATÓRIO DE FÍSICA DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 23/11/2011 20:32:27 (167 dia(s)) | | Sem Supervisão | 0,00 | |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 2283 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ESCOLA DE ENFERMAGEM | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 17/01/2012 | 17/03/2012 | Em Execução | 30/04/2012 12:14:59 (8 dia(s)) | 23/04/2012 | Instituição | 63,72 | 50.503,49 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 2284 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ESCOLA DE NUTRIÇÃO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 17/01/2012 | 17/03/2012 | Em Execução | 30/04/2012 11:55:43 (8 dia(s)) | 23/04/2012 | Instituição | 59,50 | 50.503,49 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 2286 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ESCOLA DE DIREITO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 07/03/2012 | 06/05/2012 | Em Execução | 22/03/2012 11:24:20 (47 dia(s)) | 21/03/2012 | Instituição | 0,00 | 50.503,49 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 2287 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 28/02/2012 | 28/04/2012 | Em Licitação | 20/03/2012 11:09:55 (49 dia(s)) | 20/03/2012 | Instituição | 0,00 | 50.503,49 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 234 | REFORMA DO AUDITÓRIO NOBRE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 14/07/2008 | 13/10/2008 | Concluída | 26/05/2009 12:41:34 (1078 dia(s)) | 26/05/2009 | Instituição | 100,00 | 386.711,77 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 236 | REFORMA DO AUDITÓRIO OFTALMOLOGIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 14/07/2008 | 14/09/2008 | Concluída | 24/03/2009 12:58:13 (1141 dia(s)) | 18/03/2009 | Instituição | 100,00 | 77.016,79 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 238 | REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL DO INSTITUTO BIOMÉDICO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 03/06/2008 | 02/08/2008 | Concluída | 24/03/2009 15:38:44 (1141 dia(s)) | 16/12/2008 | Instituição | 100,00 | 123.410,30 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 244 | REFORMA DAS FACHADAS DOS BLOCOS I E IV | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 16/06/2008 | 15/08/2008 | Concluída | 01/04/2009 10:02:22 (1133 dia(s)) | 09/12/2008 | Instituição | 100,00 | 143.932,00 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 2534 | TROCA DAS JANELAS INSTITUTO BIOMÉDICO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 15/12/2008 | 15/02/2009 | Concluída | 20/04/2009 09:12:43 (1114 dia(s)) | 14/04/2009 | Instituição | 100,00 | 128.215,00 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 303 | REFORMA DAS FACHADAS DO CCET / BIOLOGIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 07/08/2008 | 07/11/2008 | Concluída | 24/03/2009 13:46:25 (1141 dia(s)) | 02/03/2009 | Instituição | 100,00 | 82.800,00 |
| ✓ ✗ | | | | \$ | | | 304 | REFORMA AUDITÓRIO PAULO FREIRE | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 25/08/2008 | 25/11/2008 | Concluída | 29/06/2009 09:27:58 (1044 dia(s)) | 01/06/2009 | Instituição | 100,00 | 92.365,00 |

| Ação | A | F | R | PI | AD | PG | ID | Nome da Obra | Unidade Implantadora | Município/UF | Data de Início | Data de Término | Situação da Obra | Última Atualização | Última Vistoria | Realizado por | % Executado | Valor da Obra |
|------|---|---|---|----|----|----|------|--|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| ✓ X | | | | \$ | | | 305 | REFORMA DA FACHADA DO BLOCO II | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 09/06/2008 | 11/09/2008 | Concluída | 24/03/2009 15:31:28 (1141 dia(s)) | 09/12/2008 | Instituição | 100,00 | 63.633,00 |
| ✓ X | | | ⚠ | \$ | | | 307 | CRIAÇÃO DO ARQUIVO NOSOLÓGICO INFORMATIZADO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | | | Em Planejamento pelo Proponente | 02/09/2010 17:48:09 (614 dia(s)) | | Instituição | 3,66 | 1.293.942,24 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 308 | CRIAÇÃO DO RESTAURANTE ESCOLA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 11/04/2011 | 05/02/2012 | Em Execução | 25/04/2012 18:10:01 (13 dia(s)) | 26/03/2012 | Instituição | 45,87 | 2.047.000,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 310 | REF.BIBLIOTECA I.B. E CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE METOD.PARTICIPAT. | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 04/11/2010 | 04/03/2011 | Em Licitação | 22/09/2010 17:27:11 (594 dia(s)) | 09/06/2010 | Instituição | 0,00 | 313.726,50 |
| ✓ X | | | ⚠ | \$ | | | 312 | REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 07/08/2008 | 07/11/2008 | Concluída | 24/03/2009 14:07:59 (1141 dia(s)) | 09/03/2009 | Instituição | 100,00 | 53.090,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 313 | CONSTRUÇÃO DE CLARABÓIA - VENTILAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 28/11/2008 | 27/02/2009 | Concluída | 14/07/2009 10:35:38 (1029 dia(s)) | 10/07/2009 | Instituição | 100,00 | 116.101,00 |
| ✓ X | | | ⚠ | \$ | | | 3468 | ABRIGO DO LIXO HOPITALAR | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 02/06/2008 | 15/10/2011 | Concluída | 06/07/2011 18:17:03 (307 dia(s)) | 06/07/2011 | Instituição | 100,00 | 0,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 3575 | REFORMA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEATRO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 14/06/2010 | 12/10/2010 | Concluída | 09/09/2011 15:51:15 (242 dia(s)) | 09/09/2011 | Instituição | 100,00 | 186.333,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 4877 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO IB | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 26/03/2012 | 20/04/2012 | Em Licitação | 16/03/2012 09:28:34 (53 dia(s)) | 16/03/2012 | Instituição | 0,00 | 50.503,49 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 530 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 04/01/2010 | 07/06/2010 | Em Elaboração de Projetos | 10/02/2012 17:05:01 (88 dia(s)) | 10/02/2012 | Instituição | 0,00 | 470.000,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 558 | CONSTRUÇÃO DA NOVA ALA DAS ESCOLAS DE BIOLOGIA E INFORMÁTICA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 08/02/2010 | 01/09/2011 | Concluída | 10/02/2012 17:16:45 (88 dia(s)) | 10/02/2012 | Instituição | 100,00 | 0,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 559 | RECONSTRUÇÃO DO BLOCO I DO INSTITUTO VILLA LOBOS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 01/07/2009 | 01/06/2010 | Em Elaboração de Projetos | 14/02/2012 17:31:52 (84 dia(s)) | 14/02/2012 | Instituição | 0,00 | 0,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 560 | NOVO PRÉDIO PARA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 08/02/2012 | 01/08/2013 | Em Licitação | 17/02/2012 11:07:58 (81 dia(s)) | 06/02/2012 | Instituição | 0,00 | 0,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 561 | REFORMA DA FACHADA DA BIBLIOTECA CENTRAL | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 30/04/2010 | 27/10/2010 | Em Licitação | 01/09/2011 17:01:29 (250 dia(s)) | | Instituição | 30,46 | 214.965,98 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 562 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA DE BIOLOGIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 04/04/2010 | 04/04/2010 | Em Licitação | 26/08/2010 18:38:51 (621 dia(s)) | 26/08/2010 | Instituição | 0,00 | 50.503,49 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 7282 | REFORMA SALA 405 INSTITUTO VILLA LOBOS | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 02/08/2010 | 01/10/2010 | Concluída | 21/03/2012 15:17:37 (48 dia(s)) | 22/03/2012 | Instituição | 100,00 | 38.541,52 |
| ✓ X | | | ⚠ | \$ | | | 7442 | REFORMA DA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 14/09/2010 | 28/11/2010 | Em Execução | 16/03/2012 17:59:33 (53 dia(s)) | 23/12/2011 | Instituição | 28,41 | 108.678,47 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 7569 | REFORMA LABORATÓRIO DE FISIOLÓGIA DO IB | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 29/06/2010 | 27/10/2010 | Concluída | 27/03/2012 16:10:17 (42 dia(s)) | 27/03/2012 | Instituição | 100,00 | 149.933,00 |
| ✓ X | | | | \$ | | | 7570 | ADAPTAÇÕES DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro / RJ | 21/02/2011 | 21/07/2011 | Em Execução | 24/04/2012 12:42:39 (14 dia(s)) | 07/03/2012 | Instituição | 44,09 | 343.463,77 |

Total de Registros: 52

Páginas: 1 | 2 »

[+ Incluir nova obra](#)